

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ.
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ.Διεύθυνση: Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ

Τ.Θ. 261 10 ΠΑΤΡΑ

Πληροφορίες: Προϊστάμενος

Τηλέφωνο: 2610 – 390.011

F A X: 2610 – 390.050

e-mail: eyde.kssy.pat@ggde.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ	MAIL	FAX
☐	☒	☐

Πάτρα, 27/03/2020

Α.Π.: ΠΤ/ΦΚΠΤ34.00/ΟΔ/ΧΡ4/οικ.894

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Διάλυση της σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, Τμήμα 2 Αμαλιάδα – Δουναίικα (Χ.Θ. 57+400 έως Χ.Θ. 66+360)»

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
1. Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α718-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει για τη σύμβαση του θέματος.
3. Της παραγράφου 2 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» σύμφωνα με την οποία διατηρήθηκε σε ισχύ το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης για τις συμβάσεις των οποίων η διαδικασία σύναψης ξεκίνησε πριν έναρξη ισχύος του υπόψη νόμου.
4. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112^Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Το Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151^Α/12.10.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», με το οποίο, μεταξύ άλλων, συστάθηκε η Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
6. Την με Αρ. Πρωτ. οικ. 18268/13.03.2020 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. «Ορισμός Προϊσταμένης Τμήματος, ως Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Υποδιεύθυνσης Ε.Υ.Δ.Ε. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων Νήσων»

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. Δ.Ο.Υ./οικ/846/17.02.2016 (Α.Δ.Α.: 7ΜΘΑ4653ΟΞ-9Ε6) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η δέσμευση ποσού πενήντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (58.400.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργου 2014ΣΕ07100044 της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε. για τη δημοπράτηση του υπόψη έργου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

- Δ.Ο.Υ./οικ./6715/14.12.2018 (Α.Δ.Α.: 751Ψ465ΧΘΞ-Ζ1Β) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
2. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) (ενάριθμο 2017ΣΕ27110013 της ΣΑΕ 271/1).
 3. Την υπ' αριθ. Δ.Ο.Υ./οικ/888/18.02.2016 Απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., με την οποία μεταξύ άλλων εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του υπόψη έργου και ορίστηκε ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών η 19^η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη.
 4. Την υπ' αριθ. Δ.Ο.Υ./οικ/6715/14.12.2018 (Α.Δ.Α.: 751Ψ465ΧΘΞ-Ζ1Β) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «INTRAKAT» με συνολική δαπάνη 32.289.677,62 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%) και τροποποιήθηκε η με Αρ. Πρ. Δ.Ο.Υ./οικ./846/17.2.2016 (Α.Δ.Α.: 7ΜΘΑ4653ΟΞ-9Ε6) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε ότι αφορά τον ορισμό Προϊσταμένης και Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, ορίστηκε η Ε.Υ.Δ.Ε. Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε./ Κ.Σ.Σ.Υ.) Προϊσταμένη Αρχή του υπόψη έργου και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
 5. Την από 20.05.2019 (SYMV005011613 2019-05-27) εργολαβική σύμβαση, ποσού 32.289.677,62 €, με μέση έκπτωση 45,50 % επί των τιμών του τιμολογίου.
 6. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
 7. Το ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε σαράντα δύο (42) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ε.Σ.Υ.
 8. Την με Αρ. Πρωτ.ΠΤ/ΦΚΠΤ34.00/ΟΔ/ΣΥ1/οικ.1676/29.05.2019 Απόφαση του Προϊσταμένου της Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ περί ορισμού Επιβλέποντος Μηχανικού και Συνεργατών καθώς και την με Αρ. Πρωτ. ΠΤ/ΦΚΠΤ34.00/ΟΔ/ΣΥ1/532/26.02.2020 τροποποίηση αυτής.
 9. Την από 03.06.2019 υποβολή από την ανάδοχο του χρονοδιαγράμματος του έργου , το οποίο εγκρίθηκε με το με Αρ. Πρωτ. ΠΤ/ΦΚΠΤ34.00/ΟΔ/ΧΡ1/1755/19.06.2019 έγγραφο μας.
 10. Το με Αρ. Πρωτ. ΕΞ 2369/11.07.2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών περί αναστολής χορήγησης προκαταβολών.
 11. Την από 22.07.2019 υποβολή 1^{ου} λογαριασμού (1^{ης} προκαταβολής) ο οποίος επεστράφη με το ΠΤ/ΦΚΠΤ34.00/ΟΔ/ΠΛ4/2418/30.07.2019 έγγραφο μας.
 12. Την με Αρ. Πρωτ. ΠΤ/ΦΚΠΤ34.00/ΟΔ/ΧΡ1/οικ.3205/20.09.2019 Απόφαση του Προϊσταμένου της Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ με την οποία ορίστηκε επιτροπή για την παραλαβή αφανών εργασιών.
 13. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί, εγκριθεί και καταβληθεί στην Ανάδοχο μία (1) πιστοποίηση εργασιών συνολικού ύψους 548.300,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ενώ εκκρεμεί η καταβολή των εγκεκριμένων 2ης- 5^{ης} πιστοποιήσεων, ποσού ύψους 2.278.987,88 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
 14. Το γεγονός ότι το ποσοστό προόδου του έργου με βάση σύνολο των παραπάνω υποβληθέντων πιστοποιήσεων εκ μέρους της Αναδόχου ανέρχεται σε 8,7%.
 15. Τις εγκεκριμένες 1^η έως 5^η επιμετρήσεις του έργου. (1^η – 5^η)
 16. Την με Αρ. Πρωτ. ΕΞ 990/23.03.2020 Εντολή διάλυσης συναφθέντων εργολαβικών συμβάσεων για την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Πύργος του Γενικού Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη Διάλυση της σύμβασης του έργου: **«Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, Τμήμα 2 Αμαλιάδα – Δουναίικα (Χ.Θ. 57+400 έως Χ.Θ. 66+360)»**, με Ανάδοχο την

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

«**INTRAKAT**», δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116Α718-6-2008).
Η Ανάδοχος Εταιρία οφείλει να διασφαλίσει όλες τις ημιτελείς εργασίες και να λάβει όλα τα απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα.

**Η αν. Προϊσταμένη
της Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Σ.Υ.

Λ. Κηφισίας 37-39

151 23 , Μαρούσι

2. INTPAKAT

19^ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας - Μαρκοπούλου

19 002 Παιανία Αττικής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φάκελος ΦΚΠΤ40.00/ΟΔ/ΧΡ4

2. Χρονολογικό Αρχείο

**ΑΚΡΙΒΗ Ν. ΧΑΡΑΡΗ
Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με Α'β**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η εξουσιοδοτημένη υπάλληλος**

**ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΩΝΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΑΧ με Α'β**