



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

αναρτητέο στο διαδίκτυο

Αργοστόλι, 9 Μαρτίου 2021

Αρ. πρωτ.: 14035/3545

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. διεύθυνση: Διοικητήριο Π.Ε. Κεφ/νίας, Αργοστόλι
Ταχ. κώδικας: 28100
Πληροφορίες: Ν. Ανδρεάτος
Τηλέφωνο: 26713 60631
Τηλεμοιότητα (Ιοχ): 26713 60631
Δ/ση ηλεκτρ. ταχυδρ.: ηΚο5.8ηδΓ88το5@πη.εov.εΓ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΚΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ - ΑΦΟΙ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.
ΚΕΔΡΩΝ 26, ΕΚΑΛΗ - Τ.Κ. 14578 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 2108135822, Εοχ: 2108135112 6-
Π3Π: ηε^Ιουηάου^θ5@v8Hoo.εο.υ^

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π/Υ 2.000.000,00 € με Φ.Π.Α.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν. 2690/99 (ΦΕΚ-45/Α'/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 3528/07 (ΦΕΚ-26/Α'/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ-26/Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α'/8-8-2016 - διορθ. σφαλμ. στα ΦΕΚ-200/Α'/24-10-2016 και ΦΕΚ-206/Α'/3-11-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 156 αυτού.
6. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (υπ' αρ. 181-17/16-9-2017, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., υπ' αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β'/23-11-2017).
7. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 181-17/16-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΒΧ7ΛΕ-ΘΡ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β'/23-11-2017, όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων στο άρθρο

22 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ» παράγραφος 3, ότι στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας «... υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στη μελέτη και την εκτέλεση των έργων οδοποιίας, των έργων ή υπηρεσιών συντήρησης οδοποιίας για το οδικό δίκτυο που ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των λιμενικών έργων...».

Επίσης, στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι «Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ασκεί για τα έργα αρμοδιότητας της Διεύθυνσής του, τις αρμοδιότητες «Προϊσταμένης Αρχής» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, σε συνδυασμό με το Π.Δ. Αποφαινομένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει, και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Συγκοινωνιακών και Κτιριακών υδραυλικών έργων ασκούν τις αρμοδιότητες «Διευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, σε συνδυασμό με το Π.Δ. Αποφαινομένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει.».

8. Την υπ' αρ. 807-40/5-9-2018 (ΑΔΑ: 75ΦΝ7ΛΕ-Θ86) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί έγκρισης κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής της δημοπρασίας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π/Υ 2.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.
9. Την υπ' αρ. 79248/18496/10-9-2018 (ΑΔΑΜ: 18ΡΡΟΟ003664491) Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π/Υ 2.000.000,00 € με Φ.Π.Α.
10. Την υπ' αρ. 79246/18495/10-9-2018 (ΑΔΑΜ: 18ΡΡΟΟ003664713) Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π/Υ 2.000.000,00 € με Φ.Π.Α.
11. Την υπ' αρ. 190-10/06-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΧ27ΛΕ-ΟΔΟ, ΑΔΑΜ: 19ΑΜΡ0005582603) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί έγκρισης πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π/Υ 2.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006 (απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης του εν θέματι έργου).
12. Την υπ. αρ. 86692/20190/9-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΠΟ87ΛΕ-ΘΧ7, ΑΔΑΜ: 195ΥΜΥ005749734) δημόσια σύμβαση κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», ποσού 520.000,00 € με Φ.Π.Α.
13. Την υπ' αρ. 113273/27359/2019/29-5-2020 (ΩΔΞΕ7ΛΕ-ΟΞ1) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας περί έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».
14. Την υπ' αρ. 44797/17985/29-6-2020 (ΑΔΑ: 6Ο7Η7ΛΕ-ΑΛ3) απόφαση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί 10^{ης} τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου του έργου ΣΑΕΠ 022 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.
15. Την υπ' αρ. 684-32/12-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΙΔ7ΛΕ-ΔΗΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».
16. Την υπ' αρ. 65294/26375/23-9-2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΩΔ7ΛΕ-ΨΤΚ) απόφαση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί 11^{ης} τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου του έργου ΣΑΕΠ 022 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

17. Την υπ' αρ. 969-46/29-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΚ907ΛΕ-ΟΩΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί έγκρισης διόρθωσης της ως άνω απόφασης.
18. Την υπ' αρ. 1058-49/18-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ65Ε7ΛΕ-4ΣΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί χορήγησης 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».
19. Την υπ' αρ. 100248/38758/29-12-2020 (ΑΔΑ: ΡΞΞ87ΛΕ-Ι4Χ) απόφαση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί 12^{ης} τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου του έργου ΣΑΕΠ 022 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.
20. Την υπ' αρ. 9743/2402/22-2-2021 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων) για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) - Τροποποιητικός του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».
21. Το γεγονός ότι δεν προχώρησε τελικά η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^{ης} Σ.Σ.) του έργου, καθώς δεν εκδόθηκε μέχρι σήμερα η απαιτούμενη απόφαση έγκριση διάθεσης πίστωσης εκ μέρους Αυτοτελούς Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Και επειδή:

Με τον υπ' όψιν 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:

- (α) Δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση του έργου, διότι είναι ισοσκελισμένος με το αρχικό συμβατικό ποσό και δεν περιλαμβάνει συμπληρωματικές εργασίες, ώστε να απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- (β) Δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών κατά το άρθρο 156 §3 του Ν. 4412/2016 και επομένως δεν απαιτείται γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
- (γ) Γίνεται ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών για να περιλάβει τροποποιήσεις ποσοτήτων, όπως προέκυψαν κατά την πρόοδο του έργου κατόπιν προμετρήσεων των προς εκτέλεση εργασιών και επιμετρήσεων των εκτελεσμένων εργασιών, για την απαιτούμενη αρτιότητα και λειτουργικότητα του παραδοτέου έργου, στα πλαίσια του συμβατικού φυσικού αντικείμενου και των εντολών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

(δ) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

(ε) Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

(στ) Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

(ι) Δεν προχώρησε τελικά η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^η Σ.Σ.) του έργου.

Αποφασίζουμε:

Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3^{ου} Α.Π.Ε.) του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο παρών 3^{ος} Α.Π.Ε. αφορά μόνο στην Κύρια Σύμβαση (καθώς η 1^η Σ.Σ. δεν προχώρησε) και συντάχθηκε στο ύψος των 520.000,00 € με Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης, με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων για τους λόγους που αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση.

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε. κύρια σύμβαση	3 ^{ος} Α.Π.Ε.
Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. :	362.593,13 €	416.611,54 €	416.611,54 €	416.913,79 €
Απρόβλεπτα :	54.388,97 €	370,56 €	370,56 €	68,31 €
Αναθεώρηση :	2.372,74 €	2.372,74 €	2.372,74 €	2.372,74 €
Άθροισμα :	419.354,84 €	419.354,84 €	419.354,84 €	419.354,84 €
Φ.Π.Α. 24 % :	100.645,16 €	100.645,16 €	100.645,16 €	100.645,16 €
Σύνολο :	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €

Η παρούσα απόφαση να γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου με μέριμνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Νικόλαος Ανδρεάτος

Εσωτ. διανομή

1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε.